

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA PODŁOGI

Inwestor:

Obiekt(dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):

Adres:

Pomieszczenie(dotyczy jednego pomieszczenia):

Typ ogrzewania(wodne, elektryczne, inne):

Rodzaj jastrychu:

Data wykonania jastrychu:

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania:

Dzień	Temperatura systemu	Uwagi	Podpis
1 dzień	System rozgrzano do temp.+20C		
2 dzień	System rozgrzano do temp.+30C		
3 dzień	System rozgrzano do temp.+40C		
4 dzień	System rozgrzano do temp.+50C lub maksymalnej temperatury systemu		
5-15 dnia	System parcuje z maksymalną temperaturą		
16 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +40C		
17 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +30C		
18 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +20C		
19 dzień	Pomiar wilgotności podłoża (metoda karbidowa)		
19-23 dzień	System wyłączony		
24 dzień	System rozgrzano do temp.+20C		
25 dzień	System rozgrzano do temp.+30C		
26 dzień	System rozgrzano do temp.+40C		
27 dzień	System rozgrzano do temp.+50C lub maksymalnej temperatury systemu		
28 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +40C		
29 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +30C		
30 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +20C		

Wykonawca:

Inwestor:

.....
(data oraz czytelny podpis)

.....
(data oraz czytelny podpis)

Kontakt

Euro Parkett

ul. Rolna 42D, 05-200 Nowe Lipiny

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 - 16:00

Adres do korespondencji oraz rejestracji firmy:

Euro Parkett

ul. Wspólna 9

05-200 Nowe Lipiny

Tel./Fax: (+22) 760 01 87

Email: biuro@europarkett.com.pl

NIP: 125 053 32 12

REGON: 012551831