



## PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA PODŁOGI

Inwestor: .....

Adres inwestycji: .....

Typ ogrzewania (wodne, elektryczne): .....

Rodzaj wylewki: .....

Data wykonania wylewki: .....

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania: .....

Dzień	Temperatura systemu	Uwagi	Podpis
1 dzień	System rozgrzano do temp.+20C		
2 dzień	System rozgrzano do temp.+30C		
3 dzień	System rozgrzano do temp.+40C		
4 dzień	System rozgrzano do temp.+50C lub maksymalnej temperatury systemu		
5-15 dnia	System parcuje z maksymalną temperaturą		
16 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +40C		
17 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +30C		
18 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +20C		
19 dzień	Pomiar wilgotności podłoża (metoda karbidowa)		
19-23 dzień	System wyłączony		
24 dzień	System rozgrzano do temp.+20C		
25 dzień	System rozgrzano do temp.+30C		
26 dzień	System rozgrzano do temp.+40C		
27 dzień	System rozgrzano do temp.+50C lub maksymalnej temperatury systemu		
28 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +40C		
29 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +30C		
30 dzień	Temperaturę systemu obniżono do +20C		

Wykonawca:

Inwestor:

.....  
(data oraz czytelny podpis)

.....  
(data oraz czytelny podpis)



ul. Rolna 42D,  
05-200 Nowe Lipiny

### MASZ PYTANIA?

BIURO: 22 760 01 87  
PIOTR: 696 437 179  
MONIKA: 602 139 023

biuro@europarkett.com.pl

### ODWIEDŹ NAS NA

[www.europarkett.com.pl](http://www.europarkett.com.pl)